安全パトロール

下久保ダム貯水池内堆砂測量業務 (水資源機構 下久保ダム管理所)

弊社では現場作業時の**安全対策を強化**するため、現場担当ではない**女性社員**による**安全パトロールを実施**しております。
日ごろ現場経験のない**第三者目線で点検**することで、見落としがちな危険箇所を見つけることを目的としております。
今回は、下久保ダムにて安全パトロールを実施してまいりました。

安全パトロール実施状況

作業前ミーティング

各現場を確認

パトロール結果報告

作業当日の気象情報や**作業時の注意点について情報共有**を行うため、作業前ミーティングにて周知を行った。

担当者に作業内容を確認しながら、実際に作業を体験することで、**担当者目線でのパトロールを実施**した。

パトロール結果について担当者全員で意見を出し合い、次回の測量作業時における課題について**安全対策案の検討を行った**。

安全対策案

結び付ける箇所がある場合

ポールへ固定

結び付ける箇所がない場合

外れた場合
舟が流されてしまう

岩石に
巻き付け

問題点

岸にロープを結び付けるポールがない場合、付近にある岩に巻き付けていた。万が一外れた場合は**舟が流されてしまうおそれ**がある。

停船箇所の状況に応じた固定方法を選択

改善案

- **アンカーが刺さる場合**
ロープをアンカーでしっかりと固定する。
- **アンカーが刺さらない場合**
ブルーシートの上に近くにある複数の岩石を置き、ロープを巻き付け固定する。

どちらの方法でも固定できない場合は、**船舶免許資格保有者が船に残るようにする**。

安全対策実施結果

改善案: 停船箇所の状況に応じた固定方法を選択

改善後: アンカーで固定

アンカーと
ロープを固定

停船箇所の状況に応じ、アンカーで固定する方法や、ブルーシートと岩石を用いて船を**しっかりと係留することができた**。

急斜面での作業に対する安全対策

問題点

下流斜面には大小様々な岩石が多数点在しており、水際はぬかるみ**滑落・転倒のおそれがある**。また、雨不足によりダムの水位が低下したことより、**測点までの移動距離が増加したことで、さらに危険性が高くなった**。

安全対策

斜面は基本的に**横移動**とし、船を停船時は極力ぬかるみを避けて**滑落・転倒防止を図った**。

問題点

下流斜面と比較すると**上流域はさらに急斜面**であり、重い測量器械を持ちながら登るのは危険である。さらに斜面の大部分が木や茂みや苔などに覆われており、足元に絡まりやすく**滑落・転倒のおそれ**がある。

安全対策

上流域はUAVレーザ測量にて実施し、滑落・転倒事故を未然に防止した。

UAVレーザ測量

ダムの水位低下に伴い、移動距離が増加したことにより**滑落・転倒のリスクが増し**、熟練の技術者でも身構える現場となりましたが、**最新機器を導入**するなど作業方法を工夫したことで、リスクを軽減し、安全に作業を実施することができました。今後も「**安心・安全**」な現場作業を行うために取り組んでまいります。